

11.7.2016-ന് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ ഹൗസിൽ വച്ച് നടന്ന PMKSY (Watershed Development) ബാച്ച് I & II പ്രോജക്ടുകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്

PMKSY (Watershed Development) ബാച്ച് I & II ലെ 13 പ്രോജക്ടുകളുടെ അവലോകനം 11.7.2016-ന് തിരുവനന്തപുരം, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ ഹൗസിൽ നടന്നു. യോഗത്തിൽ പരപ്പ, പയന്നൂർ, തൃന്നേരി, അരീക്കോട്, കൊടകര, വടക്കാഞ്ചേരി, വൈപ്പിൻ, ഈരാറ്റുപേട്ട, റാന്നി പ്രോജക്ടുകളിലെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങളും കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പർട്ടുമാരും പങ്കെടുത്തു.

എസ്.എൽ.എൻ.എ. ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രൻനായർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. ബാച്ച് I & II പ്രോജക്ടുകൾ 2017 മാർച്ച് 31-ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിരാശജനകമായ പ്രവർത്തനമാണ് ടി പ്രോജക്ടുകളിൽ കാണുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇനത്തിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും സമീപമാസങ്ങളിൽ തുക ചെലവഴിക്കാത്ത പ്രോജക്ടുകൾ പോലും നിലവിലുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ബിഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരും ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങളും നീർത്തട കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടീം ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് ബി.ഡി.ഒ.മാർ വഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയായിരുന്നു പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് തടസ്സമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ തടസ്സം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 18 കോടിയോളം രൂപ ഈ മാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഈ തുക മുഴുവൻ ജൂലൈ 31-ന് മുമ്പ് ചെലവഴിച്ച് വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത് ഗഡു ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അതിന് ഈ മാസത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി തുക മുഴുവൻ വിനിയോഗിക്കുവാൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർന്ന് അഡി. ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. കെ. ഷൗകത്തലി അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി. പദ്ധതി പുരോഗതി വളരെ നിരാശജനകമാണ്. ഗ്രാമവികസന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുപോലും നിർവഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഉദാസീനത സംഭവിക്കുന്നു. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ട് പദ്ധതി നിർവഹണം നടത്തിക്കുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി.-യുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഉദാസീനത ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷനെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അനുവദിക്കപ്പെട്ട് 18 കോടി ഈ മാസം തന്നെ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത പ്രോജക്റ്റുകളിലെ കരാർ ജീവനക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുവാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അവലോകനം ആരംഭിച്ചു.

പയ്യന്നൂർ

PAYYANNUR							
NRM							
Funds Earmarked as per DPR(In Lakhs)	Expenditure Incurred so far(In Lakhs)	Balance(In Lakhs)					
451	96.17	355.17					
PRODUCTION SYSTEM							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
80.54	25.5	55.04					
LIVELIHOOD							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
72.48	36.75	35.73	180	49.25	134	19.83	Nil

വെറും 2.18 കോടി രൂപമാത്രമാണ് പയ്യന്നൂർ പ്രോജക്ടിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾക്കോ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ യാതൊരു വിവരവുമില്ല. തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ രീതിയിലാണ് സംസ്ഥാനതല റിവ്യൂവിൽപോലും യാതൊരു കരുതലുമില്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച പയ്യന്നൂർ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇനിയും 48 പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പയ്യന്നൂർ പ്രോജക്ടിന്റെ അഗ്രി. എക്സ്പെർട്ട്സിന് ഡി.പി.ആർ.ലുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുപോലും യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ഒരിക്കൽപോലും പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ അഗ്രി. എക്സ്പെർട്ട്സ് സന്ദർശിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

തീരുമാനങ്ങൾ

1. സാങ്കേതിക അനുദതി ആവശ്യമുള്ള Work-കൾക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് അടുത്ത് രണ്ട് ആഴ്ചകകം സാങ്കേതിക അനുദതി നേടി അക്കാദമി എസ്.എൽ.എൻ.എ-യെ അറിയിക്കണം.
2. മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഡബ്ല്യു.സി.ഡി.സി. ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബി.ഡി.ഒ., ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. പദ്ധതി അവലോകന യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കണം. ആ യോഗത്തിൽ ഡി.പി.ആർ-ലുള്ള ഓരോ വർക്കിന്റേയും പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ മിനിട്ട്സ് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-ക്ക് സമർപ്പിക്കണം. (ഇത് എല്ലാ പി.ഐ.എകൾക്കും ബാധകമാണ്.)
3. ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി.-എം.ജി.എൻ.ആർ.ജി.എസ്. സംയോജിപ്പിച്ച് മീറ്റിംഗ് ബി.ഡി.ഒ വിളിച്ചു കൂട്ടണം. പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം- എം.ജി.എൻ.ആർ.ജി.എസ്-മായി യോജിച്ച് നിർവഹണം നടത്തണം.
4. സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റിവ്യൂ-യിൽ തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച പയന്നൂർ ബി.ഡി.ഒ., 7 ദിവസത്തിനകം കമ്മീഷണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

റാന്നി

റാന്നി അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്.

RANNI							
NRM							
Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance					
455.88	149.58	306.3					
PRODUCTION SYSTEM							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
81.41	3.85	77.56					
LIVELIHOOD							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
73.27	26.75	46.52	205	51.29	103	21.98	Nil

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദ്ധതിയെപ്പറ്റി പരസ്പര ധാരണ ഇല്ലായെന്ന് അവലോകനത്തിൽ വെളിവാക്കി. ക്ഷാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പരിശീലന പരിപാടികളെക്കുറിച്ച്

ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾക്ക് യതൊരു ധാരണയുമില്ല. കൃഷിക്കാവശ്യമായ തൈകൾ നൽകുന്നതിനും പൗൾട്രി തുടങ്ങുന്നതിനും ധാരാളം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവ നൽകുന്നതിന് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളെക്കുറിച്ചോ ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഗുണഭോക്താക്കളെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ധാരണയും ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾക്കില്ല.

തീരുമാനങ്ങൾ

1. ക്ഷാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പരിശീലന പരിപാടികൾ യാഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തന്നെ നൽകണം. പദ്ധതി പ്രദേശ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളവർ പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം (എല്ലാ പി.ഐ.എ.-കൾക്കും)
2. ക്ഷാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ട്രെയിനിംഗ് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായ പ്രയോജനം നിർണ്ണയിച്ച് ബി.ഡി.ഒ. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കൊടകര

കൊടകര ബ്ലോക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ്.

KODAKARA							
<u>NRM</u>							
Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance					
38384640	3812378	34572262					
<u>PRODUCTION SYSTEM</u>							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
6854400	295200	6559200					
<u>LIVELIHOOD</u>							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
6168960	1100000	5068960	185	4753957	44	1200000	0

ആകെ 38 ലക്ഷം രൂപമാത്രം ചെലവഴിച്ച പ്രോജക്ടാണിത്. വളരെ ദയനീയമാണ് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ അവസ്ഥ. ഒരു വർഷമായി ഒരു അവലോകന യോഗം പോലും ജില്ലാതലത്തിൽ ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. ക്ഷാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ, 2016 മെയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നാളിതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവുകൾ മാത്രം മുടക്കമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ, ലൈവിംഗ്, എൻ.ആർ.എം. എന്നിവയിലൊന്നും യാതൊരു പുരോഗതിയുമില്ല.

തീരുമാനങ്ങൾ

1. ഒരു വർഷമായി പദ്ധതി അവലോകനം നടത്താതിരുന്ന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറോട് വിശദീകരണം തേടുന്നതാണ്.
2. ക്ഷാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നൽകാത്തതിന് BDO, EO(ww) എന്നിവർ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
3. മുഴുവൻ വർക്കുകളുടേയും ടി.എസ്. നേടാൻ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എഞ്ചിനീയർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
4. കൊടകര ബ്ലോക്കിൽ എസ്.എൽ.എൻ.എ. ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം തന്നെ അവലോകനയോഗം നടത്തുന്നതാണ്. അതിനുമുമ്പ് തന്നെ പദ്ധതിയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി നേടുവാൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

വാടകാഞ്ചേരി

WADAKKANCHERY							
NRM							
Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance					
RS.3,79,61,280/-	Rs. 53,87,547/- (Pending Liability – 18,94,000/-)	Rs.3,25,73,733/-					
PRODUCTION SYSTEM							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
6778800	16350	6762450					
LIVELIHOOD							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
6100920	1900000	4200920	192	5000000	76		

6.77 കോടിയിൽ 1.46 കോടി മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ഫോറസ്റ്റ് എരിയ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് കടന്നുവരുന്നതിനാലാണ് തുക ചെലവഴിക്കാനാകാത്തത് എന്ന ബി.ഡി.ഒ.യുടെ വിശദീകരണം തെറ്റാണ് എന്ന് അവലോകനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. വെറും 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ളത്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടുന്ന യോഗം വിളിക്കുക. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലെ നിർവഹണത്തിനുള്ള തുക ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിന് കൈമാറി വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മതിയാകും.

2. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന വർക്കുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തെക്കുറിച്ച് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപ്രകാരം ഇവിടെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം തുടരേണ്ടതാണ്.
3. ഭൂവൻ പോർട്ടലിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വിവരം എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വൈപ്പിൻ

വൈപ്പിൻ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്.

VYPIN							
NRM							
Funds Earmarked as per DPR (in Lakhs)	Expenditure Incurred so far (in Lakhs)	Balance (in Lakhs)					
495.348	206.79565	288.55235					
PRODUCTION SYSTEM							
Project Cost earmarked for Production System (in Lakhs)	Expenditure Incurred so far (in Lakhs)	Balance Amount (in Lakhs)					
88.455	1.709	86.746					
LIVELIHOOD							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
7900000	3075000	4825000	368	2525000	123	2300000	Nil

52 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബി.ഡി.ഒ. അറിയിച്ചു. എൻ.ആർ.എം. പദ്ധതികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ബി.ഡി.ഒ. അറിയിച്ചു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രോജക്ടാണ് വൈപ്പിൻ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾക്കും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രോജക്ടിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ 70 ലക്ഷം രൂപ ഈ മാസം തന്നെ ചെലവഴിക്കാനാകും എന്ന് അഗ്രി. എക്സ്പെർട്ട് അറിയിച്ചു. പ്രോജക്ടിന് ആവശ്യമായ തുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അനുവദിക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് (ലൈവിലിഹൂഡ്) യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. പ്രതിമാസം 20 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത ചെലവ് ഈ പ്രോജക്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങളും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ഭൂവൻ പോർട്ടലിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.

അരീകോട് I

Areakode-I

NRM							
Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance					
353.05200/-	73.44336	279.6086					
Production System							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
63.04500/-	40.28720/-	22.75780/-					
Livelihood							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
5674050	1875000	3799050	158	3950000	75	1724050	0

630 ലക്ഷത്തിൽ 228 ലക്ഷമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. തൃപ്തികരമായ പുരോഗതി പ്രോജക്ടിൽ ഇല്ല. 30 ലക്ഷം രൂപകൂടി അധികമായി അനുവദിക്കണം എന്ന് ബി.ഡി.ഒ. അറിയിച്ചു. 2016 ഏപ്രിലിന് ശേഷം പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതി കാണുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. എൻ.ആർ.എം. പ്രവർത്തികളിൽ ഭീമമായ തോതിൽ തുക ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണം.
2. ഭൂവൻ പോർട്ടലിൽ ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ബി.ഡി.ഒ., ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എൻബിനിയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം.

അരീകോട് II

Areakode-II							
NRM							
Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance					
442.092	64.89884	377.19316					
Production System							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
78.945	12.7362	66.1016					
Livelihood							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
71.0505	5	66.0505	198	49.73535	20	21.31515	0

4.42 കോടി എൻ.ആർ.എം.ൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട ഈ പ്രോജക്ടിൽ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് 65 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. 3.77 കോടിയാണ് 2017 മാർച്ചിനകം ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ 78 ലക്ഷത്തിൽ 12 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ചെലവ്.

നിരാശ ജനകം തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്ടിന്റേയും അവസ്ഥ. 87 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽ നൽകാനുണ്ട് എന്നും കൂടാതെ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ബി.ഡി.ഒ. അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് അറിയണമെന്ന് ടെക്നിക്കൽ എക്സിപേർട്ട് (ലൈവിലിഹൂഡ്) അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. എൻ.ആർ.എം., പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ലൈവിലിഹൂഡ് എല്ലാ മേഖലയിലും poor performance ആണ്. അരീക്കോട് 2-ന് ജൂലൈ 31-ന് മുമ്പായി പദ്ധതിയിൽ ഗണ്യമായ പരോധത്തി കൈവരിക്കണം.

പരപ്പ I,II,III & IV

PARAPPA

NRM	Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance
IWMP I	454.44	60.55	393.89
IWMP II	417.65	169.7	247.95
IWMP III	533.9	211.3	322.6
IWMP IV	431.17	73.51	357.66
TOTAL	1444.81	515.06	929.75

PRODUCTION SYSTEM

Project no	Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount
I	81.15	1.72	79.43
II	74.58	8.47	66.11
III	95.34	0.15	95.19
IV	76.99	20.37	56.62
TOTAL	328.06	30.71	297.35

LIVELIHOOD

Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
Iwmp 1	6	67.04	33	51.13	24	21.91	0
73.04							
Iwmp II	3.25	63.87	35	46.98	13	2.14	0
67.12							
Iwmpi III	2	93.34	23	66.74	8	28.6	0
95.34							
Iwmp IV	3.5	65.79	59	48.5	14	20.79	0
69.29							
total	14.75	290.04	150	213.35	59	73.44	0
304.79							

ഓരോ പ്രോജക്ടും പ്രത്യേകമായി അവലോകനം ചെയ്യുവാൻ Template തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടും പരസ്യയിൽ നിന്ന് 4 പ്രോജക്ടുകളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് combine ചെയ്താണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ/റിവ്യൂവിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന രീതിയാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ച ഈ പ്രോജക്ടിൽ 811.50 ലക്ഷത്തിൽ 103.46 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി.യിൽ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല. തികച്ചും ദയനീയമാണ് ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റിയുടെയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അവസ്ഥ. 2011-ൽ ആരംഭിച്ച പ്രോജക്ടിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എസ്റ്റിമേറ്റ് പേലും ഏടുക്കാത്ത 28 വർക്കുകൾ ഉണ്ട്. ലൈവിലിഹുഡ് 73 ലക്ഷം രൂപ ചെലവുകൾക്കെതിരെ 6 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. വെറും 33 JLG- മാത്രമാണ് ഈ പ്രോജക്ടിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിർവഹണ ചുമതലയുള്ള EO (WW)-ന് പദ്ധതിയെ പറ്റിയോ ഗ്രൂപ്പുകളെപ്പറ്റിയോ യാതൊന്നും അറിയില്ല.

നാല് പ്രോജക്ടുകൾക്കും സമാന അവസ്ഥതന്നെയാണ്. ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. കരാർ ജീവനക്കാർക്കോൾ ദയനീയമാണ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നില.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. 4 പ്രോജക്ടിലും ടി.എസ്. കിട്ടാനുള്ള മുഴുവൻ വർക്കുകളും 2 ആഴ്ചക്കകം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി .ടി.എസ്. നേടി ആ വിവരം എസ്.എൽ.എൻ.എ യെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എൻബിനിയർ)
2. ലൈവിലിഹുഡിനായി രൂപീകരിക്കേണ്ട മുഴുവൻ JLG- യും രൂപീകരിച്ച് ആ വിവരം എസ്.എൽ.എൻ.എ.-ക്ക് രണ്ടാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പ്രോജക്ട് പ്രദേശത്തെ ബി.പി.എൽ. കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കും അതിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.
3. പി.ഐ.എ.-യിലും വാട്ടർഷെഡ് കമ്മിറ്റിയിലും ധാരാളം തുക വിനിയോഗിക്കാതെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പ്രോജക്ടാണ് പരസ്യയിലെ പ്രോജക്ടുകൾ ഈ തുകകൾ മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് ആ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
4. ഒരു കോടിയിൽ അധികം തുക പരസ്യ പി.ഐ.എ.യിൽ വർഷങ്ങളായി വിനിയോഗിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. (ഇതിൽ 50 ലക്ഷം എസ്.എൽ.എൻ.എ. തിരികെ എടുത്തു) സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഈ തുക

ചെലവഴിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന പരപ്പ ഭണ്ഡാക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് BDO, JBDO, EO (WW) എന്നിവർ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നില തുടർന്നാൽ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്.

തുണേരി

TUNERI							
NRM							
Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance					
479,80,800	69,60,093	4,10,20,707					
PRODUCTION SYSTEM							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
85,68,000	5,60,400	80,07,600					
LIVELIHOOD							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
77,11,200	28,25,000	48,86,200	401	303	113	Nil	Nil

856 ലക്ഷത്തിൽ 155 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ചെലവ്. എൻ.ആർ.എം. ഇനത്തിൽ 410 ലക്ഷം ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ചെലവഴിക്കണം. 9 പദ്ധതികൾക്ക് ഇനിയും സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ആകെ ചെലവഴിച്ചത് 5.60 രൂപമാത്രമാണ്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. എൻ.ആർ.എം., പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ലൈവിലിഹൂഡ് എന്നിവയിലെല്ലാം ഈ മാസം ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കണം.
2. ക്ഷാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ട്രെയിനിംഗ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നടത്തണം.
3. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകൾ ഉടൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ശേഖരിച്ച് ആ വിവരം എസ്.എൽ.എൻ.എ. ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

ഇതരാനുപേട്ട

ERATTUPRRA							
NRM							
Funds Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred so far	Balance					
360.52 lakh	79.48	281.04					
PRODUCTION SYSTEM							
Project Cost earmarked for Production System	Expenditure Incurred so far	Balance Amount					
64.38 lakh	3.38	60.992					
LIVELIHOOD							
Amount Earmarked as per DPR	Expenditure Incurred	Balance	No. of JLGs formed	Amount earmarked for RF	No. of JLGs for RF given	Amount Earmarked for Major Assistance	No. of JLGs for Major Assistance given
57.94	10.75	47.19	92	40.55	43	17.38	nil

360.52 ലക്ഷത്തിൽ 79.48 ലക്ഷമാണ് ചെലവ്. തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു റിപ്പോർട്ടും പ്രൈസന്റേഷനുമാണ് ഇതരാനുപേട്ട സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റിവ്യൂ-ൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 9 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് 5 വർഷമായി ടി.എസ്. എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുകാണുന്നു. ഇതിന് ബി.ഡി.ഒ. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. അഗ്രിക്കൾച്ചർ എക്സ്പെർട്ട് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ വിവരം എസ്.എൽ.എൻ.എയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. പങ്കെടുത്ത ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്ടിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന ബി.ഡി.ഒ.-യോട് വിശദീകരണം തേടേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ കമ്മീഷണർ വിളിച്ചുചേർത്ത സംസ്ഥാന തല റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങിൽ തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ബി.ഡി.ഒ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
2. സാങ്കേതിക അനുമതി നേടാനുള്ള മുഴുവൻ വർക്കുകൾക്കു രണ്ടാഴ്ചക്കകം അത് നേടി ആ വിവരം എസ്.എൽ.എൻ.എയെ അറിയിക്കണം.
3. മുഴുവൻ JLG-കളും രണ്ടാഴ്ചക്കകം രൂപീകരിച്ച് ആ വിവരം എസ്.എൽ.എൻ.എ.-ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം (EO (WW))
4. ക്ഷാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വൈകിയതിന്റെ വിശദീകരണം സഹിതം എസ്.എൽ.എൻ.എ.-ക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം സമർപ്പിക്കണം.

യോഗം വൈകുന്നേരം 5.30 ന് അവസാനിച്ചു.


 അഡീഷണൽ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ