

**15.7.2016-ന് വെള്ളയമ്പലം ആനിമേഷൻ സെന്ററിൽ വച്ചു നടന്ന IWMP ബാച്ച് II പ്രോജക്ടുകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്**

IWMP ബാച്ച് II പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അവലോകനയോഗം അഡീഷണൽ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. കെ. ഷൗകത്തലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. IWMP ബാച്ച് II പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി 20% മാത്രമാണെന്ന് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് ശ്രീ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞു. 2017 മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പായി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിനായി Strategic Plan തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ബാച്ച് I & II പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്തപ്പോൾ അവ വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണെന്നു കാണുന്നു. Strategic Plan കൾ Monthly action plan ആയി തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തയ്യാറാക്കിയ action plan നിലവാരമില്ലാത്തവയാണെന്നു കണ്ടെത്തി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമില്ലാതെ വന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇത്തരം പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ വച്ച് ഡബ്ല്യു.സി.ഡി.സി.-യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾ, വാട്ടർഷെഡ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ബി.ഡി.ഒ നടത്തേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ ഡി.പി.ആർ.-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള pending ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനന്തരനടപടികൾ തീരുമാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽ ബി.ഡി.ഒ ഒരു ടീം ലിഡറായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും ഏകോപനവും യാതൊരു വീഴ്ചയും കൂടാതെ നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

തുടർന്നു പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് താഴെപറയും പ്രകാരം അവലോകനം ചെയ്തു.

**കുറിപ്പ് 1**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Kalpetta 1	660.45	63.24	1.785	15.5	11.87	139.80	513.76	Physical Plan & Achievement not entered	26

- പദ്ധതി തുകയുടെ 22% മാത്രമാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതു വളരെ കുറവാണ്.
- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ കുറവ് തുക മാത്രമേ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
- കഴിഞ്ഞ 9 മാസം കൊണ്ട് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറും 32.71 ലക്ഷം മാത്രമാണ്.
- MIS-ൽ Physical Plan, Achievement എന്നിവ അടിയന്തിരമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- കൂടുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഭുവനിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- എല്ലാ എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികളും റി.എസ്. ലഭ്യമാക്കി ഉടൻ ആരംഭിക്കണം.

**കൽപ്പറ്റ 2**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Kalpetta 2	549.45	101.69	0.128	14.75	3.094	159.45	371.61	Physical Plan & Achievement not entered	55

- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നാമമാത്രമായ തുക മാത്രമേ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
- Physical Action Plan, Achievement എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം.
- കൂടുതൽ ഫോട്ടോസ് ഭുവനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
- എല്ലാ എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികളും റി.എസ്. വാങ്ങി ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണം.

**കൽപ്പറ്റ 3**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Kalpetta 3	776.25	62.95	0.213	23.25	13.21	166.56	626.53	Physical Plan & Achievement not entered	29

- ഏറ്റവും ഭേദമായ രീതിയിലാണ് നിർവ്വഹണം. ആകെ പദ്ധതി തുകയുടെ 19 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചിലവഴിച്ചത്.
- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നാമമാത്രമായ തുകയെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളു.
- കഴിഞ്ഞ 9 മാസം കൊണ്ട് ആകെ ചെലവഴിച്ചത് 33 ലക്ഷം രൂപമാത്രമാണ്.
- MIS-ൽ Physical Plan & Achievement ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
- കൂടുതൽ ഫോട്ടോസ് ഭൂവനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
- എല്ലാ എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികളും റി.എസ്. വാങ്ങി നടപ്പിലാക്കണം.

**സുൽത്താൻ ബത്തേരി**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Sulthan Bethery	689.7	40.6534	12.658	25.25	7.745	139.36	553.54	Completed upto 2014-15	14

- എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ റി.എസ്. ലഭ്യമാക്കി ജൂലൈ 30-ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.
- ആകെ പദ്ധതി തുകയുടെ 20%-ൽ താഴെ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

**തൃത്താല 1**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Thrithala 1	886.65	64.68	0	29.75	14.13	150.90	723.86	Completed upto 2014-15	10

- ആകെ പദ്ധതി തുകയുടെ 18% മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.
- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു രൂപപോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.
- MIS-ൽ Physical Plan & Achievement അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- ഫീൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഭൂവനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
- തൃത്താല-1 പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ Western Ghat പദ്ധതിയുമായി duplication ഉണ്ടാകാതിരിയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ വിഷയം കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും

കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രവൃത്തികൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

- നിലവിലുള്ള ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പുനർ നിയമനം നൽകാവുന്നതാണ്. പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾക്ക് പുനർ നിയമനം നൽകുന്നതിന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ടതില്ല. പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ സേവനം അവസാനിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**ആലത്തൂർ**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Alathur	964.20	156.57	0	12.75	10.28	233.235	720.58	Completed upto 2014-15	0

- പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമല്ല, ആകെ ചിലവഴിച്ചത് 25% തുക മാത്രമാണ്.
- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നാളിതുവരെ ഒരു രൂപപോലും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
- MIS-ൽ Physical Plan, Achievement അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
- വനഭൂമിയിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് ഭൂമിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് പരിഗണിയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഫണ്ട് വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം.
- ഫീൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഭൂവനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.

**തുത്താല 3**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Thrithala 3	783.15	72.18	0.27	40.40	17.80	177.65	602.23	Completed upto 2014-15	12

- പദ്ധതി തുകയുടെ വിനിയോഗം അപര്യാപ്തമാണ്.
- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ കുറവ് തുക മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
- MIS-ൽ Physical Plan, Achievement entry വരുത്തിയിട്ടില്ല. അത് അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കണം.

**പട്ടാമ്പി 1**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Pattambi 1	786.75	188.06	11.402	11.50	15.02	282.841	503.41	Completed upto 2014-15	16

**പട്ടാമ്പി 2**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Pattambi 2	657.75	109.79	0	17.50	15.63	189.985	469.57	Completed upto 2014-15	16

- പട്ടാമ്പി, പി.ഐ.എ.-യുടെ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പങ്കാളികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അധ്യക്ഷൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനം തുടർന്നും കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- പട്ടാമ്പി-2 പ്രോജക്ടിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

**ഇളംദേശം**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Elamdesom	325.80	58.69	2.65	7.23	4.14	99.052	232.37	Completed upto 2014-15	92

- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തുക ഇളംദേശം 30-നകം 10% ആയി നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം - work wise details SLNA-യ്ക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

- പദ്ധതി പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**ചമ്പക്കുളം**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Champakulam	706.68	136.763	14.373	23.50	10.05	240.35	465.98	Completed upto 2014-15	15

- ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്കിലെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തുടർന്നും പദ്ധതി പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
- ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ നൽകുന്നതിന് ഡി.പി.ആർ-ൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സാനിറ്റേഷൻ മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ഉറവിട മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കണം.

**ഇത്തിക്കര**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Ithikkara	737.55	55.22	11.183	18.00	11.39	141.29	596.55	Completed upto 2014-15	1

- പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് ഇത്തിക്കര ബ്ലോക്കാണെന്ന് അധ്യക്ഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ബി.ഡി.ഒ. നൽകേണ്ടതാണ്.
- പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം- detailed plan എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കണം.

- മീറ്റിംഗിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യം വേണ്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പങ്കെടുത്തതിന് ബി.ഡി.ഒ. ചാർജ്ജ് ഓഫീസറായ EO (ww) എന്നിവരിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടാൻ തീരുമാനിച്ചു.

**വാമനപുരം**

Name of Project	Project Cost	Expenditure (Rs. in Lakhs)					Balance	MIS updation	Srishti & Drishti Total no. of Photos uploaded
		NRM	PS	LH	CB	Total			
Vamanapuram	1123.8	98.80	1.60	42.75	28.40	2.38	536.03	Completed upto 2014-15	19

- വാമനപുരം ബ്ലോക്കിന്റെ ഫണ്ട് നില ആപര്യാപ്തമാണെന്നു കണ്ടതിനാൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അടിയന്തിരമായി അനുവദിയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

**പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ**

- പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഡബ്ല്യു.സി.ഡി.സി.-യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് (അഗ്രി)-യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങൾ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, വാട്ടർഷെഡ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവലോകനയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും മിനിട്ട്സ് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്ക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. യോഗം നടക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യു.സി.ഡി.സി.-യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
- പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിലെ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സേവനം തൃപ്തികരമല്ലാതെ വന്നാൽ അവരുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- MGNREGS-മായിട്ടുള്ള കൺവർജൻസിലൂടെ കൈവരിച്ച ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെയും തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെയും ചിലവായ തുകയുടെയും കണക്ക് എല്ലാ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാരും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളുടെ ജലവിതാനത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തി തുടർച്ചയായി

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും അവ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

- പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ദൃഷ്ടി ആപ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂവൻ സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇതിനായി രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള Wats App Group-ലും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 2015-16 ലെ വാർഷിക പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കി (സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സഹിതം) എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- ടി.എസ്. കിട്ടാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ജൂലൈ 30-നകം ടി.എസ്. ലഭ്യമാക്കി ആരംഭിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ചിലവഴിയ്ക്കാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിയ്ക്കാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം.
- പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി വേണ്ടിവരുന്ന ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യകത എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യെ യഥാസമയം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

യോഗനടപടികൾ 4.45-ന് അവസാനിച്ചു.



  
അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ