

മിനിറ്റ്സ്

10.10.2019 രാവിലെ 10.00-മണിക്ക് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 ശ്രീ വി.എസ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കോട്ടയം മാലി ഹോട്ടലിൽ വച്ച് നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സഞ്ചായ് യോജന (നീർത്തട ഘടകം) പദ്ധതിയുടെ മേഖലാതല (പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി) അവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്.

പ്രധാന മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായ് യോജന പദ്ധതിയുടെ മേഖലാതല (പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി) അവലോകന യോഗം 10.10.2019 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് കോട്ടയം മാലി ഹോട്ടലിൽ വച്ച് നടന്നു. കോട്ടയം ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. പി.എസ് ഷിനോ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 ശ്രീ വി.എസ് സന്തോഷ് കുമാർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ മണ്ണ്, ജലം, ജൈവസമ്പത്ത് എന്നിവയെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണ്ട് പ്രധാന മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായ് യോജന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ അവശ്യകത അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മുളയുടെ കൃഷി Livelihood activities -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും, E.O(WW) മാർ ടി പദ്ധതിയുടെ ആണിക്കല്ലായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു. SLNA-യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് ശ്രീമതി ജയശ്രീ പദ്ധതിയെ സംക്ഷിപ്തമായി വിശദീകരിച്ചു. ഇടുക്കി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസുകളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ, നീർത്തട കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ, പി.എം.കെ.എസ്.വൈ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർമാർ, ജില്ലകളിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടുമാർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഇടുക്കി ജില്ല

ഇടുക്കി PIA

അശോകത്തോട് വാട്ടർ ഷെഡ്

അറക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടർഷെഡ് 2870 ഹെക്ടറോളം ഉണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. മാസത്തിലൊരിക്കൽ നീർത്തട കമ്മിറ്റി കൂടാറുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ മിനിറ്റ്സിന്റെ പകർപ്പ് പി.എ.യു വിഭാഗത്തിൽ നൽകാറില്ലെന്നും വാട്ടർഷെഡ്ഡിന് നിലവിൽ 2 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും, ക്യാഷ് ബുക്ക് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

236 പ്രവൃത്തിയുള്ള ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ 235 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു. കദളിവനം, നക്ഷത്ര വനം എന്ന ഒരു പദ്ധതിയ്ക്കു കൂടി സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. മുവാറ്റുപുഴ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് (MVIP) ൽ നിന്നു 3 ഏക്കർ സ്ഥലം ലഭ്യമായെങ്കിൽ മാത്രമേ ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ പകരം മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇടുക്കി Technical Expert അറിയിച്ചു. ടി വാട്ടർ ഷെഡ്ഡിൽ 229 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 66 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫാം പോണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി നവംബർ മാസത്തോടെ ആരംഭിക്കും. Pond Renovation പ്രവൃത്തികൾ, പോണ്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. സിൽപോളിൻ പോണ്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയ്ക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന സിൽപോളിൻ പകരം ജൈവവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പോണ്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു.

ചെള്ളിക്കൽ വാട്ടർഷെഡ്

ടി വാട്ടർ ഷെഡ്ഡിൽ 5 പ്രവർത്തികളാണുള്ളത് 3 മഴവെള്ളസംഭരണികളിൽ ഒരേണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓലിക്കുളം പ്രവൃത്തി നവംബറിൽ ആരംഭിച്ച് 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ഇലാപ്പള്ളി വാട്ടർ ഷെഡ്ഡ്

36 പ്രവൃത്തികളുള്ള ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ 35 പ്രവൃത്തികൾക്കും സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു ഒരു പ്രവൃത്തി പുതിയതാണ്. സാങ്കേതിക അനുമതിയ്ക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു. 29 പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 4 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു.

എടാട് വാട്ടർ ഷെഡ്ഡ്

ആകെ 8 പ്രവർത്തികളുള്ള ഈ വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ 4 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാനുണ്ട്. നവംബർ 30 നകം എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കും. വാട്ടർഷെഡ്ഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ പലിശ ഉൾപ്പെടെ 8,50,475 രൂപ നിലവിൽ ഉണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ഇടുക്കി PIA യിൽ 01.04.2019 ൽ 83.04 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. 30.09.2019 വരെ 31.11 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചു. 51.93 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിക്കുവാനും, 268 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുമുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു.

കട്ടപ്പന PIA

തങ്കക്കാനം വാട്ടർ ഷെഡ്

3 വാർഡുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ടി വാട്ടർ ഷെഡ്ഡിൽ ആകെ 35 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത് 15 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. Watershed ^{Development} division fund ൽ 3,42,933/- രൂപ മിച്ചമുണ്ട് എന്ന വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ടി വാട്ടർഷെഡിൽ ആകെ 31 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്. 16 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 15 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പശുപ്പാറ വാട്ടർ ഷെഡ്

ആകെ 51 പ്രവൃത്തികളുള്ള ഈ വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ 10 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 8 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

എറുമ്പടം വാട്ടർ ഷെഡ്

62 പ്രവൃത്തികളുള്ള ടി വാട്ടർഷെഡിൽ ആകെ 20 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

കട്ടപ്പന PIA ൽ 01.04.2019 ൽ 94.08 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 30.09.2019 വരെ 8.60 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നും, 47.93 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊള്ളുകയാണെന്നും, മിച്ചമുള്ള തുകയിൽ 7 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും 30 ലക്ഷം രൂപ മറ്റൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

കട്ടപ്പന PIA ൽ നിന്ന് PMKSY പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ പ്രൊഫോർമയിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 അറിയിച്ചു. പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അയയ്ക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡിസംബർ 31 നകം ലഭ്യമായ ഫണ്ട് മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചില്ലെ

കിൽ മിച്ചമുള്ള തുകയും തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 അറിയിച്ചു.

അഴുത 1_PIA

അഴുത 1

അരുണയ്ക്കൽ വാട്ടർഷെഡ്

ആകെ 16 പ്രവൃത്തികളുള്ള ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ 15 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു. ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 15 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 15 ഉം പട്ടികയിലുള്ള ആണ്. User group രൂപീകരിച്ചുവെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ വാട്ടർ^{ഷെഡ്} ഡവലപ്പ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 1,57,616 രൂപയുണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. 2011- 12 ൽ ആരംഭിച്ച ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിലെ പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെയും പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് പരിതാപകരമാണെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഒക്ടോബർ 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശം നൽകി.

കടശ്ശിക്കടവ്

ആകെ 16 പ്രവൃത്തികൾ ഉള്ള ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ 12 എണ്ണത്തിന് മാത്രമേ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടി എത്രയും വേഗം സ്വീകരിച്ച് ആയവ ഒക്ടോബർ 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു. ടി വാട്ടർ ഷെഡ്ഡിൽ 82,399 രൂപ വാട്ടർഷെഡ്ഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ടിലുണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

അണ്ണൻതമ്പി മല വാട്ടർ ഷെഡ്ഡ്

ആകെ 14 പ്രവൃത്തികളാണ് ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിലുള്ളത് 8 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു. 8 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു. ടി വാട്ടർഷെഡ്ഡിൽ 1,92,733 രൂപ വാട്ടർഷെഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ടിനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

മഞ്ചുമല വാട്ടർ ഷെഡ്

ടി വാട്ടർഷെഡിൽ 7 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത് 7 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു. പക്ഷേ 7 പ്രവൃത്തികളും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

കരടിക്കുഴി വാട്ടർ ഷെഡ്

18 പ്രവൃത്തികളുള്ള ഈ വാട്ടർഷെഡിൽ 8 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും വാട്ടർഷെഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ 1,43,035 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിലവിലുണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ഡൈമോക്ക് വാട്ടർ ഷെഡ്

രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ടി വാട്ടർഷെഡിൽ പ്രവൃത്തികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലായെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

അഴുത 2 & അഴുത 3

അഴുത 2 & 3 ലെ വിവിധ വാട്ടർഷെഡിലെ പദ്ധതി പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അഴുത 2

വാട്ടർഷെഡ്	ആകെ പ്രവൃത്തികൾ	TS ആവശ്യമുള്ളവ	TS ലഭിച്ചവ	ആരംഭിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ആരംഭിക്കാനുള്ളത്
പെരുവത്താനം	16	16	6	0	0	16
വെമ്പള്ളി	10	10	8	1	0	9
പട്ടിക്കുന്ന്	18	18	18	9	8	9
മുറിഞ്ഞപുഴ	9	9	9	0	0	9
ഉപ്പുകുളം	8	8	7	5	2	3
കുറ്റിപ്പാങ്ങാട്	15	15	10	9	8	6
അഴുത 3						
പാമ്പനാർ	61	61	46	12	10	49
പട്ടമല	57	57	39	8	0	49

അഴുത 1,2 & 3 ഉൾപ്പെട്ട അഴുത PIA ൽ 01.04.2019 ൽ ഒരു കോടി 80 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. 26 ലക്ഷം രൂപ നിലവിൽ ചെലവഴിച്ചു. 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽ തയ്യാറായി എന്നും, 46 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നും Technical Expert അറിയിച്ചു.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ PMKSY പദ്ധതിയ്ക്കായി 3 കോടി രൂപ 2019 മാർച്ചിൽ ലഭിച്ചുവെന്നും ഇലക്ഷൻ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, കനത്തമഴ, മെറ്റീരിയലുകളുടെ വില, മെറ്റീരിയലുകളുടെ അഭാവം, മെറ്റീരിയലുകളുടെ സ്ഥലതർക്കം എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഏകദേശം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കും. നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കു പകരം പുതിയ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തി ലഭ്യമായ തുക മുഴുവൻ ചെലവാക്കുമെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഉറപ്പു നൽകി. തൊടുപുഴ PIA ൽ IVth ബാച്ചിൽ ഉൾപ്പെട്ട 4 വാട്ടർഷെഡ്ഡുകളുണ്ട്. (മണക്കാട്-2, മുട്ടം-1, കരിക്കുന്നം-1) വാട്ടർഷെഡുകൾക്കായുള്ള അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. SI PIA യ്ക്ക് 6,78,30,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. EPA- ൽ 19 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഉടൻ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ട്. Accredited Engineer- ന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിയ്ക്കും, പുതിയ Accredited Engineer -റെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ അഴുത Accredited Engineer യ്ക്ക് തൊടുപുഴ വാട്ടർ ഷെഡിന്റെ ചാർജ്ജ് നൽകുമെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളുള്ള ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് Environmental impact പരിശോധിച്ചു, ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും, പ്രകൃതിയെയും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ, Disaster Management Authority യുടെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാവൂ എന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രളയദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ സാധിക്കൂ. അതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പദ്ധതി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ PIA കളിൽ ചെലവാക്കേണ്ട തുക സംബന്ധിച്ച Plan of Action അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകി.

PIA	ചെലവഴിക്കാത്ത തുക	October	November	December
ഇടുകി	57.48	15	15	27.48
കട്ടപ്പന	85.21	25	25	35.21
അഴുത 1	55.58	15	15	25.58
അഴുത 2	47.23	15	15	17.23
അഴുത 3	59.55	15	15	29.55

നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള തുക ചെലവഴിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഉറപ്പു നൽകി.

ഇടുകി ജില്ലയിലെ PIA കളിൽ MIS ൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തു നില്ലായെന്നും, Govt. of India MIS Expenditure മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും, അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 അറിയിച്ചു. ഇടുകി PIA October 15 നു മുൻപും കട്ടപ്പന PIA October 20 നു മുമ്പും അഴുത PIA October 17 നു മുൻപും MIS ൽ updation നടത്തണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു. Technical issue പരിഹരിച്ച് Bhuvan ൽ ഫോട്ടോകൾ upload ചെയ്യണമെന്നും Watershed Development Fund ന്റെ വിവരങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നിന്നും എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട ജില്ല

മല്ലപ്പള്ളി PIA

കീഴ് വായ്പ്പൂർ വാട്ടർ ഷെഡ്

മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള ടി വാട്ടർ ഷെഡിൽ 34 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്. 33 പ്രവർത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ആവശ്യമാണ്. 16 എണ്ണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് ഒക്ടോബർ 25 നകം TS ലഭ്യമാകും. AE സ്ഥലം മാറി പോയതി നാലാണ് TS ലഭ്യമാക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. 4 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 2 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ 9 എണ്ണത്തിന് user group കൂടി 2 പ്രവൃത്തികൾക്ക് Advance ലഭിച്ചു. 2 എണ്ണം ഉടനെ പൂർത്തീകരിക്കും. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് user

group കൂടുവാൻ സാധിച്ചില്ല. WDF 28,412 രൂപയുണ്ട്. Watershed committee Fund 2175 രൂപയുണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. Action Plan ൽ ഉൾപ്പെട്ട കല്ലുകയറല പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുവാൻ തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. കാട്ടുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതാണ് കാരണം. ടി പ്രവൃത്തി Biological Method (eg. രാമച്ചം) പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 അറിയിച്ചു.

പനയമ്പാല വാട്ടർഷെഡ്

ആകെ 7 പ്രവൃത്തികളുള്ള വാട്ടർഷെഡിൽ 6 എണ്ണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി ആവശ്യമാണ്. 5 എണ്ണത്തിന് മാത്രമെ നിലവിൽ TS ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 6 എണ്ണം ആരംഭിക്കുവാനുണ്ട്. Drainage Desilitation & Deepening പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുറയണം. നവംബർ പകുതിയോടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും. കിണർ റീചാർജ്ജ് ചെയ്യാനും ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ IRTC യെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Livelihood aspect ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രധാന്യം നൽകണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം ഒക്ടോബർ 31 ന് ആരംഭിച്ച് നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു.

വടക്കേക്കര വാട്ടർഷെഡ്

ടി വാട്ടർഷെഡിൽ ആകെ 13 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത് 12 എണ്ണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി ആവശ്യമാണ്. 11 പ്രവൃത്തികൾക്ക് TS ലഭിച്ചു. 6 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. ഒരു പ്രവൃത്തിപോലും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. ഒരു തോടിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മഴവെള്ളം കയറിയതിനാൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പാർട്ട് ബിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 31 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കും. ബാക്കി പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

കോട്ടൂർ വാട്ടർ ഷെഡ്

ആകെ 4 പ്രവൃത്തികളാണ് ടി വാട്ടർഷെഡിലുള്ളത് 2കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് , 1 കോണ്ടൂർ ബണ്ട്, 1 Well Renovation എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തികൾ. മഴപെയ്തു വെള്ളം നിറഞ്ഞ കിടക്കുന്നതിനാലാണ് Well Renovation പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്. പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഉറപ്പു നൽകി.

മല്ലപ്പള്ളി വാട്ടർഷെഡ്

ആകെ 8 പ്രവർത്തികൾ ഉള്ള ടി വാട്ടർഷെഡിൽ 4 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 2 പ്രവർത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. നവംബർ 30 നകം എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

കോയിപ്പുറം PIA

Batch VI ൽ ഉൾപ്പെട്ട ടി PIA യ്ക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഫണ്ട് ലഭ്യമായാൽ ഉടൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ Technical Expert മായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പുളിക്കീഴ് വാട്ടർ ഷെഡ്

അയ്യൻ കോനാരി

ആകെ 18 പ്രവർത്തികൾ ഉള്ള ടി വാട്ടർ ഷെഡിൽ 11 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 7 എണ്ണത്തിന് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. അപ്പർകൂട്ടനാട് ഏരിയ ആയതിനാൽ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നതിനാൽ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുവാനുള്ള തടസ്സമെന്ന് Accredited Engineer അറിയിച്ചു. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഡിസംബർ 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പൊടിയൊടി പുത്തൻ തോട്

ടി വാട്ടർ ഷെഡിൽ 13 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്. 6 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ടെണ്ടറും കൊട്ടേഷനും ക്ഷണിച്ചിട്ടും ആരും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. പകരം മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. വെള്ളം കയറിയതിനാൽ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് കാരണം. പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ Flood control method സ്വീകരിക്കണ

മെന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഡിസംബർ 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 നിർദ്ദേശിച്ചു.

ചാത്തൻകേരികടവ് വാട്ടർഷെഡ്

7 പ്രവൃത്തികൾ ഉള്ള ടി വാട്ടർ ഷെഡിൽ 3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ ഡിസംബർ 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പരുമല വാട്ടർഷെഡ്

ആകെ 3 പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

01.04.2019 ൽ 131.75 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന പുളിക്കീഴ് PIA ൽ 83.95 ലക്ഷം 30.09.2019 വരെ ചിലവഴിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ Expenditure ആക്കിയത് പുളിക്കീഴ് PIA ആണെന്നും ജില്ലയിലെ MIS ൽ update ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പുളിക്കീഴ് PIA ൽ 933 ഫോട്ടോകളും മല്ലപ്പള്ളിയിൽ 96 ഫോട്ടോകളും upload ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും. അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 അറിയിച്ചു.

മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വച്ച പുളിക്കീഴ് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി ബീനാ കുമാരിയെ അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 അഭിനന്ദിച്ചു.

ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ചിലവാക്കേണ്ട തുകസംബന്ധിച്ച Plan of Action അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകി.

PIA	October	November	December
പുളിക്കീഴ്	20	20	50.07
മല്ലപ്പള്ളി	15	15	28.22

കോട്ടയം ജില്ല

പള്ളം FIA

മണ്ണാർതോട്, മാലം, അരിപ്പറമ്പ് വാട്ടർ ഷെഡ്

13 പ്രവൃത്തികളിൽ 1 പ്രവൃത്തി റിവൈസ് ചെയ്തതിനാൽ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സൈൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

മാലം വാട്ടർ ഷെഡ്

5 പ്രവൃത്തികൾ ഉള്ള ടി വാട്ടർഷെഡിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സൈൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

നെടുംതറക്കാവ് വാട്ടർഷെഡ്

6 പ്രവൃത്തികളിൽ 3 എണ്ണത്തിന് Action Plan ൽ റിവിഷൻ ഉണ്ട്. കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഡിസംബർ 30 നകം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 നിർദ്ദേശിച്ചു.

പായക്കൽക്കടവ് വാട്ടർ ഷെഡ്

10 പ്രവൃത്തികളുള്ള ടി വാട്ടർ ഷെഡിൽ 3 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. DLCC കൂടി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന Accredited Engineer അറിയിച്ചു. ടി വാട്ടർഷെഡിൽ കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് Accredited Engineer അറിയിച്ചു. കിണറുകൾ നിർമ്മിയ്ക്കുമ്പോൾ Domestic Purpose ആകരുതെന്നും കൃഷിയ്ക്കു കൂടി ഉപകാരപ്രദമാകും വിധം വേണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്നും അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ കിണർ നിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം റീചാർജ്ജിംഗ് സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

തിരുവഞ്ചൂർ നാഗമ്പടം വാട്ടർഷെഡ്

ആകെ 6 പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരെണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആക്ഷൻപ്ലാൻ റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നവംബർ 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സൈൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

കളത്തിക്കടവ് വാട്ടർ ഷെഡ്

ആകെ 20 പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ട്. കിണർ റീ ചാർജ്ജിംഗിൽ 60 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകും. ബാക്കിയെല്ലാം പുതിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ്. Well recharging and Well Construction ഒക്ടോബറിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ നവംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഇറയയിൽകടവ് വാട്ടർഷെഡ്

ടി വാട്ടർ ഷെഡിലെ 9 പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരേണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി. 6 പ്രവൃത്തികൾക്കേ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് TS ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നവംബർ 30 നകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

മുണ്ടകപ്പാടം വാട്ടർഷെഡ്

ടി വാട്ടർ ഷെഡിലെ 6 പ്രവൃത്തികളും നവംബർ 30 നകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പള്ളം PIA യിൽ നിലവിൽ 56.99 ലക്ഷം രൂപയുടെ Expenditure ആയി. ബാക്കിയുള്ളവ 30.68 ലക്ഷം രൂപ നവംബർ 30 നകം ചിലവഴിക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ ഉറപ്പു നൽകി.

ഉഴവൂർ PIA

കരയിലതോട് കുറിഞ്ഞി വാട്ടർഷെഡ്

പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള 3 പ്രവൃത്തികളും റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ടി പ്രവൃത്തികളുടെ DPR ഒരു തവണ റിവൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ വീണ്ടും റിവിഷൻ സാധ്യമാകുമോ എന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് രേഖാമൂലം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 അറിയിച്ചു.

ചാലിപ്പുഴത്തോട് വാട്ടർഷെഡ്

ടി വാട്ടർഷെഡിലെ 26 പ്രവൃത്തികളിൽ 25 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെക്ക് ഡാം ആണ്. DPR ൽ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ടി പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പുതുവേലി വാട്ടർഷെഡ്, ആശ്രമം വാലി വാട്ടർഷെഡ്

ടി വാട്ടർ ഷെഡുകളിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു.

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ചിലവാക്കേണ്ട തുക സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകി.


PIA	October	November	December
ഉഴവൂർ	15	15	26.02
പള്ളം	20	20	40

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ MIS updated ആണെന്നും ഉഴവൂർ PIA 439 ഫോട്ടോകളും പള്ളം PIA 267 ഫോട്ടോകളും upload ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1 അറിയിച്ചു. സാങ്കേതികതകരാറുമൂലമാണ് ഫോട്ടോകൾ upload ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നും, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജിയോടാഗിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർമാർ അറിയിച്ചു. PFMS ൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതികതകരാർ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ -1 അറിയിച്ചു.

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചിലവഴിക്കാത്ത മുഴുവൻ തുകയും നവംബർ 30 നകം ചിലവഴിക്കുമെന്നും. ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർമാർ, ചാർജ്ജ് ഓഫീസർമാർ, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും സഹകരണവും കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായതെന്നും കോട്ടയം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. PMKSY പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഒത്തൊരുമയോടെ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഉറപ്പു നൽകി.

കോട്ടയം ജില്ലാ വനിതാക്ഷേമ ഓഫീസർ ശ്രീമതി സഫിയാ ബീവി പി.എ യുടെ കൃതജ്ഞതയോടെ യോഗം 3.പി.എം ന് അവസാനിച്ചു.

പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
പി.എ.യു, കോട്ടയം


 21.X.2017
 അഡീഷണൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ-1
 കമ്മീഷണറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം