

**26.10.2019 ന് എസ്.എൽ.എൻ.എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. സന്തോഷ്കുമാർ ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളുടെ PMKSY അവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്.**

രാവിലെ 10.30ന് SLNA അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. സന്തോഷ്കുമാർ ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചു. യോഗത്തിൽ SLNA ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ, എ.ഡി.സി, എ.പി. ഒ.(WD), JSI, ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ബി.ഡി.ഒ., വനിതാക്ഷേമ ഓഫീസർ, നീർത്തട കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ, WDT എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലും ലോകത്താകമാനവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവവും അതിനെതിരായി PMKSY(WDC) പദ്ധതിയിൽ NRM, LH, PSME ഘടകങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്ന മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ധ്യക്ഷൻ ആമുഖമായി സംസാരിച്ചു. നിലവിലെ unspent balance ന്റെ 60% തുക ചിലവഴിച്ചാൽ മാത്രമേ 2019-20 വർഷത്തെ ഒന്നാം ഗഡു ധനസഹായം ലഭ്യമാകുവെന്നതിനാൽ അടിയന്തിരമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തുക ചിലവഴിക്കേണ്ടതിന്റെ അത്യാവശ്യവും അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പി.എം.കെ.എസ്.വൈ. പദ്ധതിയ്ക്ക് MGNREGS, PMAY സ്കീമുകൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ബി.ഡി.ഒ.മാർ നൽകണമെന്നും EO(WW), VEO മാർ ടി പദ്ധതിയിൽ വേണ്ട പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ പ്രോജക്ടുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് കൂടുതലെന്നതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് SLNA ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് ശ്രീമതി ജയശ്രീ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ, 2020 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'Bamboo planting Campaign' സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ആരംഭിക്കണമെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

തുടർന്ന് ഓരോ പ്രോജക്ടുകളിലെയും പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി നീരന്തടം തിരിച്ച് വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്തു.

**ആലപ്പുഴ**  
**ചെങ്ങന്നൂർ**

2019 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ബാച്ച് 3 പ്രോജക്ടായിട്ടു കൂടി പുരോഗതി വളരെ മോശമാണെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മഴ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ബി.ഡി.ഒ., WC സെക്രട്ടറിമാർ അറിയിച്ചു. മഴുക്കൂർ, കുരട്ടിശ്ശേരി നീർത്തടങ്ങളിൽ DPR പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. ബി.ഡി.ഒ. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി കൂടുതൽ ഇടപെടണമെന്നും നവംബർ, ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ബാക്കി തുക പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

**മാവേലിക്കര**

73.65062 ലക്ഷം രൂപ ലഭ്യമായതിൽ 60.66 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി 12.99062 ലക്ഷം രൂപ മഴ കുറയുന്ന ഉടൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി പൂർണ്ണമായും ചിലവഴിക്കുമെന്നും EO(WW) അറിയിച്ചു. പ്രോജക്ടിൽ വലിയ തോതിൽ well deepening പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിലെ ശാസ്ത്രീയത ground water department മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്ന് SLNA Technical Expert നിർദ്ദേശിച്ചു.

**ഭരണിക്കാവ്**

പദ്ധതി പുരോഗതി വളരെ കുറവാണ് അധ്യക്ഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. unspent balance ചിലവഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ ബി.ഡി.ഒ. സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

**കഞ്ഞിക്കുഴി**

99.56 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാമെന്നും ബി.ഡി.ഒ. അറിയിച്ചു. DPR ന് DPC അംഗീകാരം അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

**MIS, PFMS, Bhuvan**

- ❖ മാവേലിക്കരയുടെ MIS Entry അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്
- ❖ PFMS ലെ വ്യത്യാസം (ഭരണിക്കാവ്, മാവേലിക്കര) പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്
- ❖ ചെങ്ങന്നൂർ, ഭരണിക്കാവ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും 300 ൽ കുറയാതെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- ❖ നിലവിലെ unspent balance ചിലവഴിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ച target ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of project	Unspent balance available	Addl fund required	Total	Strategy expenditure for			Remarks
				Oct	Nov	Dec	
Chengannur	142.31	0	142.31	50	50	42.31	
Bharanikkayu	63.83	233.92	297.75	30	33.83		Additional fund not released
Mavelikkara	12.99	198.23	211.22	12.99			
Kanjikuzhy	0.03	99.57	99.60				

**തുശ്ശൂർ**

**ചൊവ്വന്നൂർ**

37.63 ലക്ഷം രൂപ ലഭ്യമായതിൽ 7.82 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അടിയന്തിരമായ ബാക്കി തുക ചിലവഴിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. 30 ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരുന്ന കുളം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ആവശ്യകത വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്നും കോൾ പാടത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

**വെള്ളാങ്കല്ലൂർ**

നിലവിലെ unspent balance 36.14 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തിരമായി ചിലവഴിക്കേണ്ടതാണ്. TS ലഭ്യമാകാത്ത വളരെയധികം പ്രവൃത്തികളുണ്ടെന്നും ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. TS ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും തുക ചിലവഴിക്കുമെന്നും EO (WW) അറിയിച്ചു. silpaulin പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും പകരം ജൈവരീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അഭ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. പുത്തൻചിറ നീർത്തടത്തിലെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി വീണ്ടും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

**ചേർപ്പ്**

WDT എഞ്ചിനീയറെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. ബാലൻസ് 5.91 ലക്ഷം രൂപ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചിലവഴിക്കേണ്ടതാണ്. MPR ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ actual expenditure കുറവാണെന്നും ജില്ലയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. Current Account കൾ യാതൊരു കാരണവശാലും തുറക്കരുതെന്നും interest approved അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ തുറക്കുവാൻ പാടുള്ളുവെന്നും അല്ലാത്തവ പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

**MIS, PFMS, Bhuvan**

- ❖ PFMS, MIS ലെ വ്യത്യാസം 31.10.2019 നുള്ളിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്
- ❖ ചേർപ്പിൽ നിന്നും വളരെ കുറവ് ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടിയന്തിരമായി എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 300 ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
- ❖ നിലവിലെ unspent balance ചിലവഴിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ച target ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

Name of project	Unspent balance available	Addl fund required	Total	Strategy for expenditure			Remarks
				Oct	Nov	Dec	
Chowannur	29.81	150.72	180.53	30			Funds not allotted
Vellangallur	36.14	71.32	107.46	35			
Cherpu	519	98.29	104.20	5			

**എറണാകുളം**

മുളന്തുരുത്തി

66 പ്രവൃത്തികളിൽ 51 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും 79.86% പദ്ധതി തുക ചിലവഴിച്ചു നല്ല പ്രോഗ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ മുളന്തുരുത്തി ടീമിനെ AO പ്രശംസിച്ചു. ബാലൻസ് തുകയായ 12.80 ലക്ഷം രൂപ നവംബർ 30നുള്ളിൽ ചിലവഴിക്കുമെന്ന് EO(WW) അറിയിച്ചു. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചിലവ് 10% ൽ അധികരിക്കുന്നതിനാൽ GPG ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ SLNA യ്ക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

പാറക്കടവ്

174 spill over പ്രവൃത്തികളിൽ 127 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് EO(WW) അറിയിച്ചു. പുതിയതായി ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടിയന്തിരമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി 20% ഭേദഗതി വരുത്തി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുവാനും പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുവാനും അധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ബാലൻസ് തുക ഡിസംബർ മാസത്തിനുള്ളിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടതാണ്. Well Recharging പ്രവൃത്തികൾ Soil piping പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോയെന്ന് Ground Water Department വഴി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അധ്യക്ഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പാമ്പാക്കുട

പാമ്പാക്കുടയിലെ പുരോഗതി ഏറ്റവും മോശമാണെന്ന് അധ്യക്ഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പിറവം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ രണ്ട് വലിയ നീർത്തടങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് താമസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ബി.ഡി.ഒ. അറിയിച്ചു. ടി പ്രശ്നം അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും നവംബർ മാസത്തിനുള്ളിൽ തുക ചിലവഴിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

**MIS, PFMS, Bhuvan**

❖ 2019-20 വർഷത്തിലെ MIS എൻട്രി updated ആണെന്നും മുളന്തുരുത്തി, പാറക്കടവിലെ PFMS എൻട്രികൾ 31.10.19 നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

- ❖ മുളന്തുരുത്തി, പാമ്പാക്കുട പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ വളരെ കുറവാണെന്നും അടിയന്തിരമായി കുറഞ്ഞത് 300 ഫോട്ടോകൾ അപലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.
- ❖ നിലവിലെ unspent balance ചിലവഴിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ച target ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പൊതുവായി നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

➤ Score board ലെ പുരോഗതി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ നിരന്തരം പരിശോധിക്കേണ്ടതും

Name of project	Unspent balance available	Addl fund required	Total	Strategy for expenditure			Remarks
				Oct	Nov	Dec	
Mulanthuruthi	12.80	0	12.80	12.80			
Parakkadav	47.69	115.51	163.20	35			Funds not allotted.
Pampakuda	25.79	332.03	357.82	25			

Score മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

- WDF അക്കൗണ്ടുകളിലെ വരവ് ചിലവുകൾ യഥാസമയം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, Programme fund, WDF അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈടാക്കുന്ന interest, bank charges എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി converge ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന PMKSY പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി Annexure- II ഫോർമാറ്റിൽ SLNA യ്ക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.


ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ ഡിസംബർ 31നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. തുടർന്ന് എറണാകുളം ADC(general) നന്ദി അറിയിച്ചു.

യോഗം 5.0ന് അവസാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

അഡീഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ & അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, SLNA

അംഗീകാരത്തോടെ

  
ടെക്നിക്കൽ ഏക്സ്പേർട്ട്, SLNA