

**14/9/2015-ന് തിരുവനന്തപുരം മുൻസിപ്പൽ റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചു നടത്തിയ ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്**

യോഗനടപടികൾ രാവിലെ 10.30 ന് ജോയിന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. കെ. ഷൗകതലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. ജില്ലകളിൽ നിന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ, പദ്ധതി നിർവഹണ ബി.ഡി.ഒ.-മാർ (TE), WDT അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ആമുഖമായി ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. പദ്ധതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധ്യക്ഷൻ വിശദീകരിച്ചു. പി.എം.കെ.എസ്. വൈ. പദ്ധതിയുടെ Watershed component ആയി ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. പദ്ധതിയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നതായി അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു. എന്നിരിക്കിലും 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു.

1. പി. എം. കെ. എസ്. വൈ. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി പുതിയ Strategy രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
2. 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം പുതിയ പദ്ധതികൾ അനുവദിയ്ക്കുകയില്ല.
3. ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. ബാച്ച് 1 ഉം, 2 ഉം പ്രോജക്ടുകൾ 2017 മാർച്ച് 31-നു മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ഒന്നാം ഗഡുവായി കേന്ദ്രവിഹിതമിനത്തിൽ 20 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വിഹിതമിനത്തിൽ 20 കോടി രൂപ ഉടനെ തന്നെ ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ തുകയുടെ (40 കോടി) 90% ഡിസംബറിനു മുമ്പായി ചിലവാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണമെന്നും, രണ്ടാം ഗഡുവിഹിതം വാങ്ങുന്നതിന് ഡിസംബറിൽ തന്നെ Proposal നൽകേണ്ടതാണെന്നും അധ്യക്ഷൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

പി.എം.കെ.എസ്.വൈ.-ൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി District Irrigation Plan (DIP) തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ജില്ലാതലത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ഡബ്ല്യു.സി.ഡി.സി. യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പർട്ട് എന്നിവരും ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽ ബി.ഡി.ഒ എക്സ്പെൻട്രി ഓഫീസർമാർ, ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എന്നിവരുടെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. DIP തയ്യാറാക്കുന്നതിന് SPSP, DPR-എന്നിവയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ

പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതും ഇതിനുപുറമേ ഫീൽഡുതല വിവരശേഖരണം ആവശ്യാനുസരണം നടത്തേണ്ടതുമാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പുതിയ PFMS, PMS, EDPR തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

WDT-കളിലെ Data Entry Operator-മാരുടെ സേവനം തൃപ്തികരമായി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ DEO-മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഈ ജോലി പുറംകരാർ നൽകുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അധ്യക്ഷൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള DEO-മാരുടെ ജോലിയുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ബി.ഡി.ഒ.-മാർ തയ്യാറാക്കി എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്ക്ക് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

തുടർന്ന് ഇനം തിരിച്ചുള്ള ജില്ലാതലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തു.

**ഡി.പി.ആർ**

ബാച്ച് 4, 5, 6-ൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഡി. പി. ആർ.-കൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ബി.ഡി.ഒയുടെ കത്ത് സഹിതം അടിയന്തിരമായി എസ്.എൽ.എൻ.എയ്ക്ക് കൈമാറി അവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഡി.പി.ആർ. പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം തേടേണ്ടതും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എസ്.എൽ.എൻ.എ-യ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. മാവേലിക്കര, കഞ്ഞിക്കുഴി, ഭരണിക്കാവ്, കോയിപ്പുറം, ചിറ്റുമാല, കിളിമാനൂർ, വാമനപുരം ബ്ലോക്കുകളുടെ ഡി.പി.ആർന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം എസ്.എൽ.എൻ.എ. യ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കണം.

**ഇ. പി. എ.**

1. എൻട്രിപോയിന്റ് ആക്റ്റിവിറ്റി പ്രവൃത്തികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി ആരംഭിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
2. പദ്ധതിയ്ക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എ. എസ്., റ്റി. എസ്. എന്നിവ നേരത്തേ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ബി.ഡി.ഒ.-മാർ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
3. പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ EPA-യിലും NRM-ലും ഇനിയം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

4. മാവേലിക്കര, മല്ലപ്പള്ളി, കോയിപ്പുറം, വെട്ടിക്കവല, ചിറ്റുമല ബ്ലോക്കുകളിൽ ഇനിയും പൂർത്തിയാകാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 2015 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കണം.
5. അഞ്ചൽ ബ്ലോക്കിൽ ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ബി.ഡി.ഒ.യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തുരുതരമായ വീഴ്ച ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അഞ്ചൽ ബ്ലോക്കിലെ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എഞ്ചിനീയർ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിര റിപ്പോർട്ട് എസ്.എൽ.എൻ.എ-യ്ക്ക് സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രസ്തുത എഞ്ചിനീയറുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അഞ്ചൽ ബ്ലോക്കിൽ ഇനിയും T.S. ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 14 ഇ.പി.എ. പ്രവൃത്തികൾക്ക് 16/9/2015-നകം T.S. ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
6. പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ ഇ.പി.എ.-യിൽ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന 15 വർക്കുകളും എൻ.ആർ.എം. വർക്കുകളും സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
7. കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്കിൽ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ MGNREGS എൻജിനീയർക്കോ പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിലെ ഡബ്ല്യു.ഡി.റ്റി. എഞ്ചിനീയർക്കോ ചുമതല നൽകാവുന്നതാണ്.

**എൻ.ആർ.എം.**

1. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്കിൽ 7.6 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1.40 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും 2900 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിയ്ക്കാനുണ്ട്. ഇതിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാനുള്ളവ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ 2016 മാർച്ച്-ന് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
2. ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ ആകെ 19 പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ 4 എണ്ണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 14 പ്രവൃത്തികൾക്ക് T.S. ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങണം.
3. മാവേലിക്കര, കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്കുകളിൽ എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

4. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി ബ്ലോക്കിൽ ആകെ 8.14 കോടി രൂപ എൻ.ആർ.എം പ്രവൃത്തികളിൽ 167 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 6.5 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
5. പുളിങ്കീഴ് ബ്ലോക്കിൽ ആകെ 25 പ്രവൃത്തികളിൽ 3 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 14 പ്രവൃത്തികൾക്ക് T.S. ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
6. മല്ലപ്പള്ളി, കോയിപ്പുറം ബ്ലോക്കുകളിൽ എൻ.ആർ.എം. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
7. കൊല്ലം ജില്ലാ - ഇന്തിക്കര ബ്ലോക്കിൽ ആകെ 7.34 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ 1.97 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും 6.47 കോടി രൂപ ചിലവഴിയ്ക്കാനുണ്ട്.
8. പത്തനംതിട്ട ബ്ലോക്കിൽ 1 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള 48 പ്രവൃത്തികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിയ്ക്കുമെന്ന് ബി.ഡി.ഒ ഉറപ്പു നൽകി.
9. വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കിൽ ആകെ 60 വർക്കുകളിൽ 45 എണ്ണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
10. ചിറ്റുമല, അഞ്ചൽ ബ്ലോക്കുകളിൽ എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

**തിരുവനന്തപുരം**

1. വാമനപുരം ബ്ലോക്കിൽ ആകെ 11.23 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ 61 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി ആരംഭിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
2. ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്കിൽ 22 പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 8.6 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**Current Liability**

പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള Current Liability ബി.ഡി.ഒ മാർ താഴെ പറയും പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം		
നം.	ബ്ലോക്ക്	തുക (രൂപ കോടിയിൽ)
1	വാമനപുരം 1	0.26
2	ചിറയിൻകീഴ്	0.26
3	പോത്തൻകോട്	0.05
4	കിളിമാനൂർ	0.07
5	വാമനപുരം 2	-

കൊല്ലം		
1	ഇത്തിക്കര	0.03
2	പത്തനാപുരം	0.12
3	വെട്ടിക്കവല	0.14
4	ചിറ്റുമല	0.07
5	അഞ്ചൽ	0
ആലപ്പുഴ		
1	ചമ്പക്കുളം	0.56
2	ചെങ്ങന്നൂർ	0.3
3	ഭരണിക്കാവ്	0.12
4	മാവേലിക്കര	0.14
5	കഞ്ഞിക്കുഴി	0.17
പത്തനംതിട്ട		
1	റാന്നി	0.28
2	പുളിങ്കീഴ്	0.2956
3	മല്ലപ്പള്ളി	0.20
4	കോയിപ്പുറം	0.15

ടി തുക എസ്.എൽ.എൻ.എ യിൽ ഫണ്ടു ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ നൽകുന്നതാണെന്ന് അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ആവശ്യമായിവരുന്ന തുക താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം ബിഡിഒമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരം		
നം.	ബ്ലോക്ക്	തുക (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)
1	വാമനപുരം 1	80.00
2	ചിറയിൻകീഴ്	13.00
3	പോത്തൻകോട്	40.00
4	കിളിമാനൂർ	17.00
5	വാമനപുരം 2	3.00
കൊല്ലം		
1	ഇത്തിക്കര	26.00
2	പത്തനാപുരം	43.00
3	വെട്ടിക്കവല	25.00
4	ചിറ്റുമല	43.00
5	അഞ്ചൽ	9.00

ആലപ്പുഴ		
1	ചമ്പക്കുളം	60.00
2	ചെങ്ങന്നൂർ	19.00
3	ഭരണിക്കാവ്	23.00
4	മാവേലിക്കര	41.00
5	കഞ്ഞിക്കുഴി	12.00
പത്തനംതിട്ട		
1	റാന്നി	33.00
2	പുളിങ്കീഴ്	25.00
3	മല്ലപ്പള്ളി	10.00
4	കോയിപ്പുറം	10.00

**PFMS, PMS, EDR, Srishti, Drishti**

ഐ.ഡബ്ല്യു.എം.പി. പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന PFMS, PMS, EDR, Srishti, Drishti തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു.

**പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ**

1. WDT എഞ്ചിനീയർമാർ ഇല്ലാത്ത പ്രോജക്ടുകളിൽ പുതുതായി എഞ്ചിനീയറെ നിയമിക്കേണ്ടതില്ല. പകരമായി അടുത്തുള്ള ബ്ലോക്കിലെ WDT Engineer-ന് ചാർജ്ജ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
2. WDT എഞ്ചിനീയറുടെ ഒഴിവുകളിൽ MGNREGS ലെ Engineer ന് ചാർജ്ജ് കൊടുക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിയ്ക്കേണ്ടതിനായി ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ്.
3. WDT യിലെ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സേവനം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.
4. IWMP പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു മാസത്തിനകം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
5. WDT യിലെ സോഷ്യൽ മൊബൈൽസർമാരുടെ ജോലിഭാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സോഷ്യൽമൊബൈൽസർമാരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതാണ്. അവരുടെ സേവനം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

യോഗനടപടികൾ കൃത്യം 5.00 p m അവസാനിച്ചു.



**K. SHOUKATHALI**  
 Joint Development Commissioner &  
 Administrative Officer  
 SLNA - Kerala